

PROCESSO LICITATÓRIO N. 02/2026

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 02/FUNOESC/SMO-2026

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

- **PROPRIETÁRIO:** Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina
- **PROJETO:** Auditório Universitário – Bloco G
- **LOCALIZAÇÃO:** Campus Universitário de Maravilha
- **MUNICÍPIO:** Maravilha/SC
- **ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:** 615,28 m²

Número da estrutura de tópicos	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término
1	OBRA	141 dias	Seg 20/04/26	Seg 02/11/26
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	10 dias	Seg 20/04/26	Sex 01/05/26
1.2	SERVIÇOS EM TERRA	5 dias	Seg 04/05/26	Sex 08/05/26
1.3	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	20 dias	Sex 14/08/26	Qui 10/09/26
1.4	INFRAESTRUTURA	59 dias	Seg 11/05/26	Qui 30/07/26
1.4.1	Fundações arquivancada (sapatas)	10 dias	Seg 11/05/26	Sex 22/05/26
1.4.2	Vigas arquivancada	7 dias	Qua 08/07/26	Qui 16/07/26
1.4.3	Degraus arquivancada	10 dias	Sex 17/07/26	Qui 30/07/26
1.4.4	Baldrames	12 dias	Seg 22/06/26	Ter 07/07/26
1.4.5	Estrutura Pré fabricada	20 dias	Seg 25/05/26	Sex 19/06/26
1.5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	10 dias	Qua 08/07/26	Ter 21/07/26
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/COMUNICAÇÃO	40 dias	Sex 17/07/26	Qui 10/09/26
1.6.1	Instalações elétricas	40 dias	Sex 17/07/26	Qui 10/09/26
1.6.2	Instalações comunicação	40 dias	Sex 17/07/26	Qui 10/09/26
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	59 dias	Seg 22/06/26	Qui 10/09/26
1.7.1	Hidráulica	55 dias	Sex 26/06/26	Qui 10/09/26
1.7.2	Esgoto	50 dias	Sex 03/07/26	Qui 10/09/26
1.7.3	Pluvial	30 dias	Seg 22/06/26	Sex 31/07/26
1.8	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	57 dias	Sex 14/08/26	Seg 02/11/26
1.8.1	SPCI	20 dias	Sex 14/08/26	Qui 10/09/26
1.8.2	SPDA	30 dias	Ter 22/09/26	Seg 02/11/26
1.9	CLIMATIZAÇÃO	20 dias	Ter 06/10/26	Seg 02/11/26
1.10	REVESTIMENTOS	40 dias	Seg 03/08/26	Sex 25/09/26
1.10.1	Revestimentos Internos	15 dias	Seg 03/08/26	Sex 21/08/26
1.10.2	Revestimentos Externos	30 dias	Seg 17/08/26	Sex 25/09/26

1.11	PAVIMENTAÇÕES	55 dias	Qua 22/07/26	Ter 06/10/26
1.12	IMPERMEABILIZAÇÕES	10 dias	Sex 17/07/26	Qui 30/07/26
1.13	FORROS	15 dias	Sex 11/09/26	Qui 01/10/26
1.14	PINTURAS	51 dias	Seg 24/08/26	Seg 02/11/26
1.14.1	Pintura interna	14 dias	Seg 24/08/26	Qui 10/09/26
1.14.2	Pintura Externa	22 dias	Sex 02/10/26	Seg 02/11/26
1.15	ESQUADRIAS	30 dias	Sex 31/07/26	Qui 10/09/26
1.16	LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS	10 dias	Sex 11/09/26	Qui 24/09/26
1.17	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	20 dias	Sex 28/08/26	Qui 24/09/26
1.18	COBERTURA	30 dias	Seg 22/06/26	Sex 31/07/26
1.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10 dias	Ter 20/10/26	Seg 02/11/26
1.19.1	Limpeza final de obra	10 dias	Ter 20/10/26	Seg 02/11/26
1.19.2	Desmobilização de obra de médio porte	3 dias	Qui 29/10/26	Seg 02/11/26